

---

# 文明施工措施

## 一、工程概况：

本工程为湖州江南机动车交易市场工程，位于湖州二环西路。

## 二、施工管理措施：

为使施工得以顺利进行，决定对施工现场及临时施工用房等设施，采取标化管理，按标化工地文明施工。

工程按《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 组织施工，本着“合理布局、分区作业、加强管理”的原则，确保本工程为市“文明施工安全标准化工地”。

钢筋、模板制作考虑场外加工，现场拼装施工；

施工主通道出入口按标化要求搭设防护棚，临边及井道采用安全网围护。

外架立面采用“密目式安全网”进行围护。

具体措施如下：

进入现场后，项目部专门成立“创建文明工地领导小组”，设专人进行管理，由项目经理负责。抓好工作的落实和管理。

### （一）、施工现场生产临时设施区：

- 1、在工地北侧主要入口处，设置明显的施工标牌。
- 2、建立文明施工责任制，划分区域，明确管理负责人，实行挂牌制度，做到现场清洁、整齐。
- 3、施工现场场地平整，道路坚实畅通，采用混凝土硬化，排水成系统，并保持畅通，污水不得直接外排，须经沉淀处理后，方可排

---

放；基础、地下管道施工完后要及时回填平整，清除积土。

- 4、 料具的构件配件应按施工平面布置划定，分类码放整齐。钢板、钢管等周转材料存放时，场地应平整夯实，有排水措施。
- 5、 施工现场各种料具按施工平面布置图指定位置存放，并分规格码放整齐、稳固,一头齐、一条线、砖成丁、成行，高度不超过 1.8 米，砂、石子和其他散料堆放成堆，界限分清，不得混杂。
- 6、 现场材料应根据其特点能采取防雨、防潮、防晒、防冻、防火、防爆、防损坏等措施。贵重物品、易燃、易爆和有毒材料应及时入库，专项专管，加设明显标志，并建立严格的领、退料手续。
- 7、 现场施工临时水电要有专人管理，不得有长流水、常明灯。
- 8、 施工现场的临时设施，包括工具间、料场、临时上下管道以及照明、动力线路，要严格按施工设计确定的施工平面图布置、搭设或预埋整齐。
- 9、 工人操作地点和周围必须清洁整齐，做到活完脚下清，工完场地清，丢撒在楼梯、楼板上的砂浆、混凝土要及时清除，落地灰回收过筛使用。
- 10、 砂浆、混凝土在搅拌、运输、使用过程中，要做到不洒、不漏、不剩，使用地点盛放砂浆、混凝土必须有容器或垫板，如有洒、漏要及时清理。
- 11、 要有严格的成品保护措施，严禁损坏或污染成品、堵塞管道，严禁在建筑物内大小便。
- 12、 建筑物内清除的垃圾渣，要通过临时搭设的竖向装置或利用电梯

---

并采取其他措施稳妥下卸，严禁从门窗向外抛掷。

- 13、施工现场不准乱堆垃圾及余物，应有适当地点设置临时堆放点，并定期外运。清运渣土垃圾及流体物品，要采取遮挡措施，运送途中不得遗撒。
- 14、对临时设施区、料场，采取适当的维护和遮接措施，并保持外观整洁。
- 15、针对施工现场情况设置宣传标牌和黑板报，并适时更换内容，切实起到鼓舞壮气、表扬先进的作用。
- 16、现场使用的机械设置，要按平面图固定点存放，遵守机械安全规程，经常保持机身等周围环境的清洁。机械的标记、编号明显，安全装置可靠。
- 17、清洗机械排出污水要有排放措施，不得随地流淌。
- 18、施工现场应供应开水，饮水器具要卫生。
- 19、现场设置临时厕所及吸烟室，厕所经常打扫，保持清洁，定期撒石灰或其它消毒物品。

## **（二）、材料堆放：**

按照总平面布置图，实行材料堆放规范化。

- 1、 钢材、管件堆放：现场施工用的钢材、管件，根据平面图和现场情况分量、分规格、分时间进场，合理有效的利用现场空位，对材料分类堆放整齐，并挂上标牌，做到一头齐、一个面、一条线。
- 2、 分散材料：对机制砖和其他散状材料，根据现场实际情况及平面布置图码放成垛、成行、高度不超过 1.50 米，对空心砖要成垛成

---

行堆放，高度不超过 1.80 米。所用的砂、石、石灰存放成堆。

3、 水泥：水泥存放应做到防水、防潮、分品种、标号。

### （三）、生活区管理：

#### 1、 宿室管理：

①、职工宿舍要做到每天打扫，保持室内窗明地净，不准到外乱涂乱画。

②、宿室内保持清洁卫生，清扫垃圾指定地点堆放，及时清理。禁止乱扔废纸、废物。

③、宿室内铺上、铺下要做到整齐美观，被子叠放整齐，提包和鞋规定码放，不得到处乱放。

④、生活废水排放要畅通，做到卫生区内无污水、无污物，废水不得乱流。

⑤、注重文明礼貌，禁止打架、斗殴，大声喧哗，严禁聚众赌博，遵守作息时间。

⑥、宿室不得使用电炉，及取火烤暖，严禁私拉乱接违章用电。

⑦、生活区晒衣、停车要遵守规定停放在指定地点。正确使用生活、娱乐措施。

⑧、朋友、家属探访必须在门卫处登记。

#### 2、 食堂管理：

①、食堂应做到防尘、防蝇，与污源保持一定距离。

②、制作间地面、灶台及其墙裙要镶贴白瓷砖，灶台应通风排烟。

#### 3、 厕所管理：

---

①、厕所的设置必须离食堂 300M 以外，屋顶要严密，门窗、窗纱要齐全。

②、场所要设专人天天清扫，保持厕所清洁卫生。

③、场所要按规定采取冲水或加盖措施，定期打药或撒白粉，消灭蝇子。

#### 4、 门卫管理：

①、对进出工地所有人员，门卫有权过问。

②、非现场施工人员，未经许可不得进入工地。

③、坚持职责，不随便离岗。

④、对所进出场材料认真做好手续。

⑤、认真做好工地防火、防盗工作。

⑥、必须做好门前环境卫生工作。

⑦、外来人员未经保卫人员许可，不得留宿工地。

#### （四）、环境保护措施：

为保证文明施工加强环境保护，对施工现场粉尘、噪声、废气采取监测和监控措施，防止污染环境。

1、 施工宿室区设垃圾池，每天专人负责清运，各类建筑垃圾及时清理出场。

2、 水泥等颗粒粉状材料，采取遮盖措施，防止扬尘。

3、 禁止在施工现场焚烧油毡、橡胶、塑料、树叶及其它产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。

4、 防止噪声声污染措施；严控制人为噪声，进入施工现场不得高声喊叫，

---

无故甩打模板，乱吹口哨，最大限度地减少噪声扰民。

- 5、防止水源污染措施；禁止将有毒、有害废弃物作土方回填。施工废水沉淀后排入城市污水管道，存放油料设库，地面进行防渗处理，防止污染水体和环境。

筑龙网www.zhuulong.com